令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況

凡例 計画 実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4		3 R	6 5	6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3	R7 4		3	R8 4	3	R9 4		3	R10 4		3	R11 1	3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日~ 令和12年3月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6, 547, 200 令和6年度事業費 578, 753		基本設詳細設		É	家発育		请	仮設薬消 設置		i		管	理•膜	[ろ過	棟構築⁄	′仮設監	視	F	前処理	*薬注	上棟構築		膜ろ過遊	
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始~ 令和31年 1 月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1, 470, 700																						•		
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監 理支援業務	令和5年7月10日~ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計共同企業体	209, 000 令和6年度事業費 34, 020	4		-																					

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を行っており、令和6年5月末完了予定である。 その後、1·2号配水池場内配管整備、自家発電設備撤去、配水排泥配管改造、仮設薬注設備整備及び薬 品処理棟撤去工事を実施する。

【令和6年4月期の主な工事状況】

- (1) 配水検水ポンプの配置検討のため、現地調査を実施した。
- (2) 沈殿池掻き寄せ機撤去設計のため、現地調査を実施した。

①既存現地調査

配水検水ポンプの現地写真





令和6年4月19日 撮影



令和6年4月19日 撮影

