

令和6年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5			R6			R7			R8			R9			R10			R11								
				4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2						
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計 設計・建設共同企業体	6,547,200 令和6年度事業費 578,753				基本設計 詳細設計			自家発電設備 撤去			仮設薬注設備 設置						管理・膜ろ過棟構築/仮設監視						前処理・薬注棟構築			膜ろ過運用 (通水開始)		
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700																											
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和6年度事業費 34,020																											

2. 工事状況

基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計を令和6年5月に完了した。現在、日水コン・楠山設計共同企業体と共に内容を照査している。

今年度は1・2号配水池場内配管整備、自家発電設備撤去、配水排泥配管改造、仮設薬注設備整備及び薬品処理棟撤去工事を実施する。

【令和6年6月期の主な工事状況】

- (1) 土壌汚染調査のため、自走式ボーリングマシンで土壌試料を採取した。
- (2) 仮設薬注設備設置のため、既存の自家発電設備を撤去した。

①土壌試料採取の状況写真



令和6年6月11日 撮影

②既存自家発電設備撤去工事の写真



令和6年6月24日 撮影

