

令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況

凡例

計画

実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4	3	R6 4	5	8	12	3	R7 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	R8 4	3	R9 4	3	R10 4	3	R11 4	3					
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計 自家発電 仮設薬 注 薬注棟 撤去 排水排泥配管整備・場内配管整 管理・膜ろ過棟構築／仮設監視 前処理・薬注棟構築 膜ろ過運用 (通水開始)																															
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700																																
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020																																

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和7年8月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟1階立ち上り型枠組立及びコンクリートの打設と、濃縮槽流出側の電動弁及び配管の設置を実施している。

①管理・膜ろ過棟の基礎コンクリート打設の写真



令和7年8月25日 撮影

②濃縮槽流出側の電動弁及び配管設置の写真



令和7年8月20日 撮影

