


令和7年11月末現在

令和7年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5			R6			R7			R8			R9			R10			R11				
				4	3	4	5	8	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	3	4	3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フジタ・只野組・日本水工設計 設計・建設共同企業体	6,763,257 令和7年度事業費 2,008,613	基本設計 詳細設計		仮設業注 自家発電				排水排泥配管整備・場内配管整																
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保全管理業務	通水開始～ 令和31年1月31日	登米ウォーターサービス株式会社	1,470,700																							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和7年度事業費 34,020																							

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と1～4号配水池の場内配管整備及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和7年11月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟3階床のスラブ型枠の施工と4号配水池流入管の設置を実施している。

①管理・膜ろ過棟3階床のスラブ型枠の施工写真



令和7年11月25日 撮影

②4号配水池流入管設置状況の写真



令和7年11月20日 撮影

