

令和8年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況

令和8年7月末現在

凡例

計画

実績

1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工 期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5 4	3	R6 4	5	8	12	1	3	R7 4	3	R8 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	R9 4	3	R10 4	3	R11 4	3
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	7,080,685 令和8年度事業費 1,661,709	基本設計 詳細設計																											
																							</								

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和8年7月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟自家発電設備の設置と電気室の受変電設備の設置を実施している。

① 管理・膜ろ過棟自家発電設備の設置の状況



令和8年7月29日 撮影

② 電気室の受変電設備設置状況



令和8年7月29日 撮影

