


令和8年度 保呂羽浄水場再構築事業 進捗状況

令和8年8月末現在



1. 工事等工程および進捗状況

業務名	工期	請負業者	委託・請負金額 (税込) (千円)	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
登水請第23001-1号 保呂羽浄水場再構築事業 設計及び建設工事	令和5年4月1日～ 令和12年3月31日	メタウォーター・フ ジタ・只野組・日本 水工設計 設計・建 設共同企業体	7,080,685 令和8年度事業費 1,661,709	基本設計 詳細設計		仮設薬注 設備設置	薬注棟 撤去	排水排泥配管整備・場内配管整備	前処理・薬注棟構築	膜ろ過運用 (通水開始)
登水管第23010-4号 保呂羽浄水場再構築事業 保安全管理業務	令和11年2月～ 令和31年1月31日 まで(予定)	登米ウォーターサー ビス株式会社	1,470,700							
登水委第23009-2号 保呂羽浄水場再構築事業 設計モニタリング及び建設工事 監理支援業務	令和5年7月10日～ 令和12年3月31日	日水コン・楠山設計 共同企業体	209,000 令和8年度事業費 34,020							

2. 工事状況

今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設を実施する。

【令和8年8月期の主な工事状況】

(1) 管理・膜ろ過棟のタイルの施工と水質検査室などの設備の設置を実施している。

① 管理・膜ろ過棟2Fの床タイル施工状況



令和8年8月28日 撮影

② 水質検査室の設備設置状況



令和8年8月28日 撮影

位置図

