

令和6年4月期 業務実績報告書（経営総務課）

一般事項

1 水道料金調定関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 計画累計	D 前年度同月累計	E 対計画比較	F 対前年比較
1 調定件数	件	30,207	30,207	30,300	30,366	△ 93	△ 159
2 調定水量	m ³	591,478	591,478	602,000	604,622	△ 10,522	△ 13,144
3 調定料金(税抜)	円	181,955,134	181,955,134	183,000,000	164,155,717	△ 1,044,866	17,799,417
4 口振加入件数	件	24,733	24,733	—	24,913	—	△ 180

2 下水道使用料調定関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 計画累計	D 前年度同月累計	E 対計画比較	F 対前年比較
5 調定件数	件	19,301	19,301	19,360	19,125	△ 59	176
6 調定水量	m ³	374,286	374,286	373,050	376,579	1,236	△ 2,293
7 調定料金(税抜)	円	69,792,608	69,762,608	70,410,000	60,202,350	△ 647,392	9,560,258

3 給水業務関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 前年度同月累計	D 対前年比較(B-C)
8 給水人口	人	72,532	—	74,006	△ 1,474
9 給水件数	件	30,225	—	30,362	△ 137
10 閉栓処理件数	件	518	518	497	21
11 閉栓処理件数	件	299	299	256	43
12 給水工事設計審査	件	40	40	71	△ 31
13 給水工事竣工検査	件	36	36	55	△ 19
14 経年メーター交換	件	316	316	162	154
15 メーター口径変更	件	0	0	2	△ 2
16 督促状発送数	件	1,436	1,436	1,382	54
17 月末停止件数	件	114	—	102	12

4 排水設備業務関係

項目	単位	A 当月期	B 当年度累計	C 前年度同月累計	D 対前年比較(B-C)
18 排水設備工事確認申請	件	32	32	45	△ 13
19 排水設備工事完了検査	件	19	19	40	△ 21

5 水道料金徴収関係

項目	A 当月末未収額	B 収納率	C 前年同月末収額	D 収納率	B-D
20 当年度分	200,048,168円	0.05%	179,663,779円	0.50%	△0.45%
21 過年度分	16,728,269円	91.82%	15,342,553円	91.62%	0.20%
22 計	216,776,437円	-	195,006,332円	-	-

6 下水道使用料徴収関係

項目	A 当月末未収額	B 収納率	C 前年同月末収額	D 収納率	B-D
23 当年度分	76,735,538円	0.00%	66,229,981円	0.00%	0.00%
24 過年度分	15,138,769円	83.63%	15,672,328円	79.47%	4.16%
25 計	91,874,307円	-	81,902,309円	-	-

7 受益者分(負) 担金徴収関係

項目	A 当月末未収額	B 収納率	C 前年同月末収額	D 収納率	B-D
26 当年度分	0円	-	0円	-	-
27 過年度分	1,375,400円	2.74%	1,680,500円	3.51%	△0.77%
28 計	1,375,400円	-	1,680,500円	-	-

登米市
水道・下水道事業キャラクター



スイちゃん ジョークン
水守(みもる)さん

特記事項

1 令和6年4月期の経営状況

(1) 予算執行状況等について

・水道事業

ア 収益的収支

当期の給水収益は200,151千円(税込)で、前月期に比べて9,625千円の増、対前年同月比では19,579千円の増となっています。営業収益は200,496千円、営業外収益は事務手数料や雑収益5,563千円となりました。

当期の営業費用は動力費や職員給与費など63,987千円、特別損失は162千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、国庫補助金や一般会計出資金など101,364千円の執行となりました。支出は、建設改良費として事務費や工事請負費として3,302千円を執行しました。

・下水道事業

ア 収益的収支

当期の下水道使用料は76,739千円(税込)で、前月期に比べて4,384千円の増、対前年同月比では10,506千円の増となっています。営業収益は76,804千円、営業外収益は他会計補助金やその他雑収益500,190千円、特別利益は113千円を執行しました。

当期の営業費用は動力費や職員給与費など27,715千円、特別損失は下水道料金減額分として239千円を執行しました。

イ 資本的収支

当期の収入は、国庫補助金として23,770千円の執行となりました。支出は、建設改良費として事務費2,292千円を執行しました。

2 令和6年4月の出来事

(1) 職員会議を開催

4月1日(月)に令和6年度第1回職員会議を開催しました。上下水道部は、地方公営企業法第39条第1項の規定により地方公務員法の適用が一部除外されており、時間外勤務については、労働基準法第36条の規定により市長と職員との間で協定を締結する必要があります。会議では令和6年度の時間外勤務、休日勤務について協議され、協議の結果、協定案は承認され、協定書並びに関係書類を瀬峰労働基準監督署に提出しました。

(2) 資金管理運用委員会を開催

4月15日(月)に令和6年度第1回資金管理運用委員会を開催しました。4月18日に仙台銀行への2億円預け入れと、4月20日にみやぎ登米農協への3億円預け入れが満期を迎えることから、今後の資金運用について協議を行い、協議の結果、仙台銀行に3億円、みやぎ登米農協に3億円を1年間預け入れることとしました。また、令和6年4月から定期預金利率が引き上げされたことから、金融機関に預けていた定期預金の一部を一度解約し積換することとしました。

(3) 登米市議会4月特別議会の開催

4月30日(火)に令和6年登米市議会4月特別議会が開催され、登米市水道事業給水条例の一部を改正する条例に係る専決処分について、地方自治法第180条第2項の規定により報告を行いました。

この報告は、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」が成立し、令和6年4月に水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されたことに伴い、本市水道事業給水条例の一部を改正したものです。

【参考】水道行政の移管先と主な業務

業務	移管先	備考
水運・用水供給事業の許可、指導・監督	国土交通省	(環境省) 水質・衛生の観点で連携
水質基準の策定	環境省	
水質検査の内容の策定	環境省	(国土交通省) 施設の観点で連携
水道事業者等による水質検査に関する事	国土交通省	
施設基準の策定	国土交通省	(環境省)
水道基盤強化計画、広域的連携等推進協議会に関する事	国土交通省	水質・衛生の観点で連携
国庫補助	国土交通省	
専用水道、飲用井戸等に関する事	国土交通省	(環境省) 水質・衛生の観点で連携
給水装置の基準策定・検査、指定給水装置工事事業者に関する事	国土交通省	(環境省)
	国土交通省	水質・衛生の観点で連携

令和6年4月期 業務実績報告書（水道施設課・下水道施設課）

水道施設課

経営分析の状況

◎ 配水量の状況

(単位: m³)

項目	当月実績 (A)	実績累計 (B)	計画累計 (C)	前年累計 (D)	比較 (E)	
					対計画 (B)-(C)	対前年度 (B)-(D)
総取水量	811,830	811,930	774,260	801,145	37,670	10,785
総配水量	757,307	757,307	722,260	748,981	35,047	8,326
1 有効水量	623,944	623,944	639,460	635,453	△ 15,516	△ 11,509
(1) 有収水量	595,922	595,922	606,400	609,071	△ 10,478	△ 13,149
(2) 無収水量	28,022	28,022	33,060	26,382	△ 5,038	1,640
2 無効水量	133,363	133,363	82,800	113,528	50,563	19,835
(1) 漏水量	133,320	133,320	82,180	113,482	51,140	19,838
(2) その他無効水量	43	43	620	46	△ 577	△ 3
3 有収率	78.69%	78.69%	83.96%	81.32%	△ 5.27%	△ 2.63%

※ 当月期の最大配水量は、4月29日(月)に記録した【27,040m³】です。

◎ 主要な建設改良事業の状況

(単位: 件・千円)

主要な建設改良事業	予算 (A)		施工中 (B)		竣工 (C)		残額 (D) (A)-(B+C)	執行率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
取水施設整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
浄水施設整備事業	9	721,792	4	619,832	0	489	101,471	85.9%
配給水施設整備事業	43	1,333,284	0	75	0	2,726	1,330,483	0.2%

※ 件数及び金額は、工事+委託(事務費・人件費含む)の合計です。

特記事項

1 大萱沢浄水場・錦織浄水場遮光ネットを設置

4月10日(水)、大萱沢浄水場のろ過池と、4月18日(木)、錦織浄水場の浸漬槽に、浄水施設等管理運転業務受託者が、遮光ネットを設置しました。これは、ろ過池等に直射日光があたり水温の上昇によって、水処理に影響を及ぼす藻類の発生を予防するため、毎年行っています。

また、保呂浄水場にも遮光ネットを設置する予定です。



【遮光ネット設置状況】

2 東和町米谷字岩沢地内で漏水発生

4月15日(月)、東和町米谷字岩沢地内の山中において、配水池から配水池へ送水している水道管(ダクタイル鋳鉄管:口径75mm)の漏水が発生しました。漏水箇所は埋設土壌や地下水を起因とする管体腐食(穴あき)による漏水でした。修理は断水せずに漏水箇所を覆う部材を取り付けて完了しました。



【漏水箇所(穴あき)の状況】

◎ 漏水調査結果について

漏水調査結果	施設	件数	漏水量 (m ³ /h)
	配水管	2	0.140
	付属施設	0	0.000
	給水装置	22	17.620
	計	24	17.760

【漏水調査結果: 4月】

※参考: 漏水量削減効果(金額換算)
約122,352円/日当たり
算定: R4年度給水原価 287.05円
累計漏水量 17.760m³/h
17.760m³/h × 24h × 287.05円

下水道施設課

経営分析の状況

◎ 処理水量の状況

(単位: m³)

項目	当月実績 (A)	実績累計 (B)	前年累計 (C)	比較 (D)		備考
				対前年度 (B)-(C)		
公共下水道(迫・中田・登米・南方)	253,373	253,373	280,918	△ 27,545		1処理場
特定環境保全公共下水道	51,022	51,022	49,303	1,719		3処理場
米谷・錦織処理区	10,395	10,395	10,249	146		
豊里処理区	29,545	29,545	28,593	952		
津山処理区	11,082	11,082	10,461	621		
流域関連特定環境保全公共下水道(石越)	11,595	11,595	11,479	116		
農業集落排水	109,002	109,002	101,613	7,390		24処理場
迫地区	8,206	8,206	7,840	366		
東和地区	2,704	2,704	2,732	△ 28		
中田地区	31,249	31,249	29,537	1,713		
豊里地区	1,944	1,944	1,727	217		
米山地区	46,046	46,046	41,042	5,004		
南方地区	18,853	18,853	18,735	118		R6.4.1時点
浄化槽(特地・個排)	42,772	42,772	42,333	439		2,163基
合計	467,764	467,764	485,646	△ 17,882		

※流域関連特定環境保全公共下水道及び浄化槽については有収水量を記載。

◎ 主要な建設改良事業の状況

(単位: 件・千円)

主要な建設改良事業	予算 (A)		施工中 (B)		竣工 (C)		残額 (D) (A)-(B+C)	執行率
	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
管路整備事業	10	723,015	0	484	0	614	721,917	0.2%
ポンプ施設整備事業	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
処理施設整備事業	89	589,408	0	968	0	1,679	586,761	0.4%

※金額は、工事+委託(事務費・人件費含む)の合計金額を記載。件数は、更新工事を除いた件数を記載。

特記事項

1 浄化槽整備推進事業の受付状況

令和6年度における浄化槽整備基数は80基を予定しています。4月期の浄化槽設置に伴う申請は、令和5年度分も含め8件を受付しており、早期の事業着手を目指し現地調査などの作業を進めています。

※浄化槽整備推進事業は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市が設置主体となり、公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画区域以外の地域に合併処理浄化槽の整備を推進しています。

○浄化槽整備事業受付状況
(4月末現在)

予定件数	受付件数	残件数
80	8	72

2 マンホール付近の段差解消の実施

米山町中津山地区の市道において、事故発生の防止と、安全を確保するため、道路に段差が確認されており通行する際に一部支障となっていた、マンホール付近などの道路上の段差解消を目的とした舗装補修を実施しました。

今後も市内における下水道施設において安全・安心を確保するよう、適切な維持管理を行ってまいります。



【施工完成後の状況】