

検査年度：令和 7 年度

登米市におけるPFOS及びPFOAの検査結果

(単位：ng/L)

No.	浄水場名	区分	採水日																	暫定目標値
			5月14日	5月28日	7月1日	7月2日	7月9日	8月5日	8月6日	9月3日	9月10日	10月8日	10月15日	11月5日	11月18日	12月9日	1月13日	2月	3月	
1	保呂羽浄水場	原水	<5			<5						<5					<5			50ng/L以下
		浄水				<5						<5								
		給水栓	<5								<5		<5							
2	石越浄水場	原水	<5				<5					<5					<5			
		浄水	<5									<5								
		給水栓	<5																	
3	錦織浄水場	原水			<5			<5						<5						
		浄水				<5								<5						
		給水栓								<5										
4	米谷浄水場	原水			<5			<5							<5					
		浄水				<5														
		給水栓								<5										
5	米川浄水場	原水			<5			<5							<5					
		浄水						<5												
		給水栓								<5										
6	楼台浄水場	原水			<5			<5						<5						
		浄水			<5									<5						
		給水栓											<5							
7	合ノ木浄水場	原水		<5						<5						<5				
		浄水								<5										
		給水栓											<5							
8	大綱木浄水場	原水		<5								<5				<5				
		浄水										<5								
		給水栓											<5							
9	大萱沢浄水場	原水		<5				<5								<5	<5			
		浄水						<5									<5			
		給水栓											<5							

※暫定目標値は「PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下」であること

※「<5」は、定量下限値である5ng/L未満であることを示す

検査年度：令和6年度

登米市におけるPFOS及びPFOAの検査結果

No.	採水地点	区分	採水日	検査結果	暫定目標値
1	下り松ポンプ場	原水	10月2日	<5	50ng/L以下
2	保呂羽浄水場	浄水	7月3日	<5	
3	保呂羽浄水場	浄水	10月2日	<5	
4	石越浄水場	浄水	10月2日	<5	
5	錦織浄水場	浄水	12月4日	<5	
6	米谷浄水場	浄水	7月3日	<5	
7	米川浄水場	原水	8月7日	<5	
8	米川浄水場	浄水	8月7日	<5	
9	楼台浄水場	浄水	12月4日	<5	
10	合ノ木浄水場	浄水	9月4日	<5	
11	大綱木浄水場	浄水	9月4日	<5	
12	大萱沢浄水場	浄水	8月7日	<5	

※暫定目標値は「PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下」であること

※「<5」は、定量下限値である5ng/L未満であることを示す

検査年度：令和5年度

登米市におけるPFOS及びPFOAの検査結果

No.	採水地点	区分	採水日	検査結果	暫定目標値
1	下り松ポンプ場	原水	10月4日	<5	50ng/L以下
2	保呂羽浄水場	浄水	10月4日	<5	
3	保呂羽浄水場	浄水	7月5日	<5	
4	石越浄水場	浄水	11月8日	<5	
5	錦織浄水場	浄水	12月6日	<5	
6	米谷浄水場	浄水	7月5日	<5	
7	米川浄水場	原水	8月2日	<5	
8	米川浄水場	浄水	8月2日	<5	
9	楼台浄水場	浄水	12月6日	<5	
10	合ノ木浄水場	浄水	10月4日	<5	
11	大綱木浄水場	浄水	10月4日	<5	
12	大萱沢浄水場	浄水	8月2日	<5	

※暫定目標値は「PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下」であること

※「<5」は、定量下限値である5ng/L未満であることを示す

検査年度：令和4年度

登米市におけるPFOS及びPFOAの検査結果

No.	採水地点	区分	採水日	検査結果	暫定目標値
1	下り松ポンプ場	原水	10月5日	<5	50ng/L以下
2	保呂羽浄水場	浄水	7月6日	<5	
3	保呂羽浄水場	浄水	10月5日	<5	
4	石越浄水場	浄水	10月5日	<5	
5	錦織浄水場	浄水	12月7日	<5	
6	米谷浄水場	浄水	7月6日	<5	
7	米川浄水場	原水	8月3日	<5	
8	米川浄水場	浄水	8月3日	<5	
9	楼台浄水場	浄水	12月7日	<5	
10	合ノ木浄水場	浄水	9月7日	<5	
11	大綱木浄水場	浄水	9月7日	<5	
12	大萱沢浄水場	浄水	8月3日	<5	

※暫定目標値は「PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下」であること

※「<5」は、定量下限値である5ng/L未満であることを示す

検査年度：令和3年度

登米市におけるPFOS及びPFOAの検査結果

No.	採水地点	区分	採水日	検査結果	暫定目標値
1	下り松ポンプ場	原水	10月6日	<5	50ng/L以下
2	保呂羽浄水場	浄水	10月6日	<5	
3	保呂羽浄水場	浄水	7月7日	<5	
4	石越浄水場	浄水	10月6日	<5	
5	錦織浄水場	浄水	12月1日	<5	
6	米谷浄水場	浄水	7月7日	<5	
7	米川浄水場	原水	8月4日	<5	
8	米川浄水場	浄水	8月4日	<5	
9	楼台浄水場	浄水	12月1日	<5	
10	合ノ木浄水場	浄水	9月8日	<5	
11	大綱木浄水場	浄水	9月8日	<5	
12	大萱沢浄水場	浄水	12月1日	<5	

※暫定目標値は「PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下」であること

※「<5」は、定量下限値である5ng/L未満であることを示す